

Протокол №5

по утверждению ежемесячного отчета о реализации мероприятий по проекту
«Благоустройство набережной по ул.Озёрная в с.Тюменцево Алтайского края» в
рамках Федеральной Программы «Формирование современной городской среды»
в 2021 году

31.05.2021г.

с. Тюменцево

Время проведения: 10:00

Место проведения: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево,
ул.Озерная,35, кабинет главы сельсовета

Присутствовали:

Председатель: Бирюков Вячеслав Витальевич – председатель Собрания
депутатов Тюменцевского сельсовета;

Заместитель председателя: Ширяев Юрий Константинович – председатель
Союза пенсионеров;

Секретарь: Кайгородова Елена Сергеевна - секретарь Администрации
Тюменцевского сельсовета;

Члены комиссии: Чернакова Галина Владимировна - председатель Совета
ветеранов;

Гилева Лариса Николаевна – директор МБУК «МФКЦ Тюменцевского
района;

Казаков Павел Ефимович - пенсионер, член депутатской фракции «КПРФ»;

Решетнева Наталья Андреевна – ведущий специалист Администрации
Тюменцевского сельсовета

Из 8 членов комиссии присутствует 7. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по проекту
«Благоустройство набережной по ул.Озёрная в с.Тюменцево Алтайского
края» в рамках Федеральной Программы «Формирование современной
городской среды» в 2021 году.

ВЫСТУПИЛ: Председатель общественной комиссии Бирюков Вячеслав
Витальевич.

Планируемая стоимость согласно соглашению, заключенному с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края от 26.01.2021 года составляет 4040404 (четыре миллиона сорок тысяч
четыреста четыре) рубля 04 копейки. Сметная стоимость на выполнение работ по
благоустройству набережной по ул.Озёрная в с.Тюменцево Алтайского края при
объявлении торгов составила 5980752 (пять миллионов девятьсот восемьдесят
тысяч семьсот пятьдесят два) рублей 00 копеек.

05.05.2021г. муниципальный контракт №0817200000321004218 на выполнение
работ по благоустройству набережной по ул. Озерная в с. Тюменцево Алтайского
края был подписан подрядчиком ООО «Дорстрой» в лице директора Мелконяна
Гарника Андраниковича. 11.05.2021г. контракт был подписан со стороны
заказчика Администрации Тюменцевского сельсовета в лице главы сельсовета

Ладыгина Александра Александровича. Цена контракта составляет 5980752 (пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят два) рублей 00 копеек. Таким образом, контракт вступил в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Также хочу обратить внимание на то, что в Администрацию Тюменцевского сельсовета поступило обращение от директора МБОУ Тюменцевская СОШ, в котором говорится о возможности рассмотреть вопрос об устройстве универсальной спортивной площадки по улице Октябрьская, 6 у здания школы. Ребята близлежащих территорий с удовольствием проводят время на пришкольной площадке: играют в мяч, подвижные игры, футбол. Правильно оформленная, современная спортивная площадка позволит сделать досуг детей более активным, безопасным и интересным. Уверены, что эта инициатива будет поддержана гражданами села Тюменцево.

На основании изложенного предлагаю внести устройство спортивной площадки по ул.Октябрьская,6 в с.Тюменцево в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 гг.». В период с 01.06.2021г. до 30.06.2021г. провести общественное обсуждение, разместить соответствующее извещение на сайте Администрации Тюменцевского сельсовета.

Предлагаю занести информацию в ежемесячный отчет и проголосовать за утверждение ежемесячного отчета за май о реализации мероприятий по проекту «Благоустройство набережной по ул.Озёрная в с.Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края» в рамках Федеральной Программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

Подведение итогов:

«за» 7,

«против» нет,

«воздержались» нет,

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить ежемесячный отчет за май о реализации мероприятий по проекту «Благоустройство набережной по ул.Озёрная в с.Тюменцево Алтайского края» в рамках Федеральной Программы «Формирование современной городской среды» по состоянию на 31.05.2021 года.

Председатель общественной комиссии

В.В.Бирюков

Секретарь общественной комиссии

Е.С.Кайгородова